



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā 3

Projekts Nr. 4.2.1.2/16/I/003

Projekta norise

Mācību ēkai Rīgā, Lēdmanes ielā 3 sekmīgi uzsākts būvdarbu process, ko veic pilnsabiedrība „Anzāģe un BuildInvest Latvia”. Energoefektivitātes pasākumu veikšanai Rīgas Tehniskās koledžas ēkā Lēdmanes ielā3 projekta būvatļauja tika saņemta 15.09.2017., būvdarbi tika uzsākti 21.09.2017.

Uzsākot būvdarbus, tika noslēgts līgums ar SIA „MM61” par būvuzraudzības veikšanu.

Energoefektivitātes darbi norit atbilstoši projektā plānotajam, tas ir:

1. Fasādes sadaļa – pilnībā uzstādītas ēkas fasādes sastatnes ar sietu. Ēkas ārējās sienas nosiltinātas ar akmens vati aptuveni 82% apmērā no kopējā ēkas apjoma. Akmens vate gan sienām, gan ailēm atrodas objektā 100% apmērā no Līgumā paredzētā. Aptuveni trešdaļai no ēkas siltināmajām ārsienām uzstādīta armējamā java ar sietu un uzsākta armēto sienu pirms dekoratīvā apmetuma gruntēšana.
2. Jumta sadaļa – jumtam uzklātas akmens vates plātnes ar pirmo ruberoīda kārtu 100% apmērā no Līgumā paredzētā. Veikta visa jumta pagarināšana ar koka brusām un notiek skārda lāseņu montāža, kā arī tiek montētas vēja kastes un uzstādīti lietūs notekūdens sistēmas stiprinājumi un kronšteini.

3. Cokola daļa – pagaidām darbi nav uzsākti.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanas regulāru uzraudzību, notiek būvsapulces, kurās piedalās pilnsabiedrības „Anzāģe un BuildInvest Latvia” pārstāvji, Rīgas Tehniskās koledžas pārstāvji, būvuzraugs un autoruzraugi.